

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาท อำเภอกะลา จังหวัดกระบี่

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลพระยาท (บริเวณหลังวัดหนองจิก)	154,000	154,000	ม.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลต้นตาล (บริเวณแยกคลองส่งน้ำพระราชดำริ)	178,800	178,800	มี.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
3	3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลพระยาท (บริเวณซอยสุขสถิตย์)	28,300	28,300	พ.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณคลองน้ำทิ้งชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลต้นตาล (บริเวณถนนสาธารณะข้างร้านลักษณะมอเตอร์)	132,600	132,600	ม.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลพระยาท (บริเวณถนนแยกเลียบบคลองสาย 7L)	232,500	232,500	มี.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลต้นตาล (บริเวณถนนเลียบบคลองส่งน้ำพระราชดำริ-ทางแยกคลองส่งน้ำชลประทานสาย 6L)	404,000	404,000	มี.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย

7	โครงการปักเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมพาดสายไฟและติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 1,4 ตำบลต้นตาล (บริเวณเลียบบคลองห้วยแร้งจากสะพาน หลังวัดเขาแก้วถึงทางข้ามประตูน้ำ)	117,000	117,000	พ.ค.2568	
8	โครงการปักเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมพาดสายไฟและติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 6ตำบลพระยาทต บริเวณถนน เลียบคลองวังงูเห่า (บริเวณถนนเลียบบคลองวังงูเห่าถึง ถึงประปาหมู่บ้าน)	210,800	210,000	พ.ค.2568	
9	โครงการปักเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมพาดสายไฟและติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลต้นตาล (บริเวณเลียบบคลองส่งน้ำพระราชดำริถึง สี่แยกคลองส่งน้ำสหกรณ์)	84,500	84,000	พ.ค.2568	
10	โครงการปักเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมพาดสายไฟและติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยาทต (บริเวณถนนเลียบบคลองสาย 7 L)	113,700	113,000	พ.ค.2568	
11	โครงการปักเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมพาดสายไฟและติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลพระยาทต (บริเวณถึงประปาสระใหญ่สาย 6 L)	191,000	191,000	พ.ค.2568	
12	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบล พระยาทต (เงินสะสม)	395,700	395,000	มี.ค.2568	
13	โครงการขยายและวางท่อเมนประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ต.พระยาทต (เงินสะสม)	120,000	120,000	ธ.ค.2567	
14	14. โครงการขยายและวางท่อเมนประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ต.พระยาทต (เงินสะสม)	244,200	244,000	พ.ค.2568	
15	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.ต้นตาล (กัณเงิน)	74,000	74,000	ต.ค.2567	
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 ต.พระยาทต (กัณเงิน)	22,000	22,000	ต.ค.2567	
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ต.พระยาทต (กัณเงิน)	479,000	479,000	ต.ค.2567	

18	โครงการฟื้นฟูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ต้นตาล-พระยาท หมู่ที่ 4 ต.ต้นตาล (กันเงิน)	77,000	77,000	ต.ค.2567	
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ต้นตาล-พระยาท หมู่ที่ 4 ต.ต้นตาล (กันเงิน)	88,000	88,000	ต.ค.2567	

2.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	20,000	มี.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	80,000	80,000	ม.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
3	โครงการวันแม่แห่งชาติ	10,000	10,000	ส.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
4	โครงการวันไหว้ครู	5,000	5,000	ก.ย.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	557,000	557,000	พ.ค.-ก.ย.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
6	โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง	100,000	100,000		
7	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน	1,750,000	1,750,000	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการเรียบร้อย
8	โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)	10,000	0	ต.ค.67-ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
9	โครงการโครงการชุมชนปลอดภัยขยะตำบลต้นตาล-พระยาท	10,000	10,000	ต.ค.66-ก.ย.68	ดำเนินการเรียบร้อย
10	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	37,500	37,500	ต.ค.66-ก.ย.68	ดำเนินการเรียบร้อย
11	โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 3Rs	50,000	50,000	ส.ค.2568	
12	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์และดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	9,000	9,000	เม.ย.2568	

13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	300,000	300,000	ก.ค.-ก.ย.2567	ดำเนินการเรียบร้อย
14	โครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาท	10,000	10,000	มิ.ย.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
15	โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ป้ายซอยและป้ายสื่อความหมายภายในเขตเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาท	150,000	150,000	พ.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
16	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	100,000	100,000	พ.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
17	โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน	20,000	20,000	มี.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
18	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	300,000	285,821	เม.ย.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
19	โครงการหนุนช่วยวัยใสห่างไกลยาเสพติด	20,000	20,000	มิ.ย.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
20	โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000	0	พ.ค.2568	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
21	โครงการส่งเสริมและพัฒนาากลุ่มสตรีเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาท	150,000	150,000	ส.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
22	โครงการส่งเสริมและพัฒนาากลุ่มอาชีพ	100,000	100,000	ก.ย.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
23	โครงการโฮงเฮียน ฒ.เฒ่า	400,000	400,000	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการเรียบร้อย
24	โครงการซ่อมบำรุงและปรับปรุงเสียงตามสาย	74,600	74,600	พ.ค.2566	ดำเนินการเรียบร้อย
25	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาท	100,000	100,000		
26	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่ส่วนราชการอื่นเป็นเจ้าภาพ	30,000	30,000	พ.ค.2566	ดำเนินการเรียบร้อย
27	โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี	70,000	70,000	มิ.ย.2567	ดำเนินการเรียบร้อย
28	โครงการตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา	60,000	57,500	ต.ค.2566	ดำเนินการเรียบร้อย
29	โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์	10,000	0	มิ.ย.2568	ไม่ดำเนินโครงการ
30	โครงการประเพณีลอยกระทง	200,000	156,370	พ.ย.2567	ดำเนินการเรียบร้อย
31	โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	60,000	50,000	ก.ค.2567	ดำเนินการเรียบร้อย

3. นโยบายด้านการบริหารองค์กร และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	5,000	4,340	มี.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน พนักงานและลูกจ้างเทศบาล	250,000	228,050	ส.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
3	โครงการวันเทศบาล	15,000		เม.ย.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
4	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (เงินอุดหนุน)	15,000	15,000	ต.ค.2567	ดำเนินการเรียบร้อย
5	โครงการจัดงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ของอำเภอสหัสขันธ์ (เงินอุดหนุน)	30,000	30,000	ต.ค.2567	ดำเนินการเรียบร้อย
6	โครงการซ่อมบำรุงและปรับปรุงชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม	168,000	168,000	ส.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
7	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	300,000	25,625	ก.ค.2567	ดำเนินการเรียบร้อย
8	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	40,000	40,000	ส.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย
9	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	20,000	20,000	ก.ย.2568	ดำเนินการเรียบร้อย

10	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร จัดตั้งเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาท	150,000	0	ส.ค.2568	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
11	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเสนาห์ (เงินอุดหนุน)	50,000	50,000	ส.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย

4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

4.1 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ตลาดน้ำโบราณบ้านต้นตาล-กาดอิมต้าพระยาท พื้นที่ท่องเที่ยว วัด โบราณสถาน ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

4.2 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในชุมชน งานท่องเที่ยวประจำปี สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ (กิจกรรมท่องเที่ยวงานต้นกล้าเกษตรแฟร์ บ้านวังงูเห่า หมู่ 7 ต.พระยาท)	100,000	65,600	ม.ค.2568	ดำเนินการเรียบร้อย